

Информация
по исполнению инвестиционной программы АО «Атырау Жарык»
за 2023 год за 4 квартал.

№ п/п	Наименование инвестиций	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге		Пояснение
		План	Факт	
1.	Модернизация понизительной подстанции 110/35/10кВ №145 «Каратон-2», 1 этап	273 605	269 026	Заключены договора
2.	Мероприятия физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау и Атырауской области	583 488	560 164	На стадии тендерных процедур, заключены договора на поставку материалов
3	Обновление активов спец.автотранспорта	346 377	339 506	Заключены договора, приобретен спец.автотранспорт
4	Модернизация средств противоаварийной диагностики и РЗА	108 350	108 350	Заключен договор, приобретена электротехническая лаборатория
5	Выполнение плана мероприятий о энергосбережению и повышению энергоэффективности	5 200	5 188	Заключены договора, приобретены материалы
	ИТОГО	1 317 020	1 282 234	

АО «Атырау Жарык» выполнило инвестиционную программу за 2023 год с корректировками внесенными совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №103-ОД от 28 декабря 2023г. и Управления Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области №214-Ө от 28 декабря 2023г., с корректировками Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области №18-ОД от 27 февраля 2023г. и Управления Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Атырауской области №24-Ө от 2 марта 2023г.

1. Мероприятия по модернизации понизительной подстанции 110/35/10кВ №69 «Каратон-2», 1 этап.

В 2023 году на 1 этапе произведена техническая модернизация ОРУ-110кВ ПС 110/35/10кВ №69 «Каратон-2» в Жылыойском районе Атырауской области. Произведены работы по замене масляных выключателей МВ-110кВ на элегазовые выключатели типа ВТБ-110У1 со встроенными трансформаторами тока. Произведена замена фарфоровых разрядников 110кВ на полимерные ограничители напряжения 110кВ и выполнена замена трансформаторов напряжения 110кВ.



2. Мероприятия по модернизации физически изношенных сетей 0,4-6-10кВ в г.Атырау и Атырауской области.

Произведена техническая модернизация ТП/КТПН-10/6/0,4кВ в количестве 32 шт. с заменой проводов ВЛ-0,4кВ на провод СИП протяженностью 39,48км. в г. Атырау т Атырауской области с увеличением пропускной способности.

ТП-267/1



ТП-264/2



ТН-83/1



КТПН-656/13



КТПН-441/9



КТПН-11/13



КТИН-143/14



КТИН-656/15



КТПН-155/5



КТПН-8/5



КТПН-6/1



КТПН-6/2



КТПН-1/1





КТПН-9/7



КТПН-8/19



КТИН-5/3





КТПН-5/5





КТПН-1/9



КТПН-2/9



КТПН-5/12



КТПН-4/14



KTPIH-2/8





КТПН-1/12



3. Мероприятия по обновлению активов спец.автотранспорта.

В 2023 году произведен закуп новой спец.автотехники с высокой проходимостью с учетом климатических установок.

Автокран на шасси Камаз 25тн.

ФОТО



Бортовой автомобиль фургон-мастерская ГАЗ



Автогидроподъемник



Экскаватор-погрузчик




Седельный тягач-полуприцеп кран-манипулятор



Автотранспорт фургон с металлическим кузовом



Пассажирский автобус 15+1



4. Мероприятия по модернизации средств противоаварийной диагностики и РЗА



5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Приобретены климатические установки-9шт., радиаторы отопления-15шт., термостатические клапана для радиаторов-20шт., светильники и энергосберегающие лампы.



В 2023 году произведена модернизация ТП/КТПН-10/6/0,4кВ в количестве 5 шт. с увеличением пропускной способности и с заменой проводов ВЛ-0,4кВ на провод СИП протяженностью 1,91км в г.Атырау. (ТП-264/3, КТПН-29/3, 38/14, 441/26, 441/6), перенесенных с 2022г.

ТП-264/3





КТПН-29/3



КТПН-38/14



КТПН-441/6



КТПН-441/26



3.2. Приобретен седельный тягач-полуприцеп КАМАЗ.

