



*«Атырау Жарық» АҚ
Атырау өңірлік
электр желісі компаниясы*



Атырау қ., 2023ж.

2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның орындалуы

«Атырау Жарық» АҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 68-НҚ бұйрығымен бекітілген 2022 жылдың инвестициялық бағдарламасын орындап шықты. Бағдарлама Атырау облысының Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының 04.09.2020ж. № 112-Ө бұйрығымен келісімделген, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің 28.02.2022ж. № 21-НҚ және Атырау облысының Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының 01.03.2022ж. № 20-Ө бірлескен бұйрығымен түзетулер енгізілген.

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру барысында тұтынушыларды электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға, қосымша жүктемелерді қосуды қамтамасыз ету үшін қуатты арттыруға және эксплуатация мерзімін ұзартуға бағытталған жұмыстар жүргізілді.

1. 110кВ әуе желілерін модернизациялау жөніндегі іс-шаралар

«Құлсары-220 ПС – Қаратон-1 ПС» ВЛ-110кВ Л-108 желісін реконструкциялау және модернизациялау

Атырау облысы Жылыой ауданындағы жалпы ұзындығы 76км «Құлсары-220 ПС – Қаратон-1 ПС» ВЛ-110кВ Л-108 желісі техникалық модернизациядан өткізілді. Модернизациялау барысында СК-26, СК-22, СЦ-22, У110-5+5 бағаналары ауыстырылды. Модернизация жұмыстарына дейінгі қуатын арттыру үшін бұрынғы АС-70мм² сымы АС-240мм² сымна ауыстырылды.

ВЛ-110кВ Л-108

модернизацияға дейін



модернизациядан кейін



модернизацияға дейін



модернизациядан кейін



модернизацияға дейін




модернизациядан кейін



модернизацияға дейін



модернизациядан кейін



модернизацияға дейін



модернизациядан кейін



2. Арнайы автокөлік құралын жаңарту

2022 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің бірлескен бұйрығына сәйкес 2021 жылдан кейінге шегерілген көліктер сатып алынды:

КамАЗ 25тн шассидегі автокран. - 1 дана.



«Атырау Жарық» АҚ-ның 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламасын іске асырудың нәтижесі электр энергиясына өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру, электр желілерінің ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету, Атырау қаласы мен Атырау облысының тұтынушыларын электрмен сенімді және үздіксіз жабдықтау болып табылады.

2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жоспарланған іс-шараларын іске асырудың негізгі міндеттері

2023 жылға жоспарланған іс-шаралар:

1. 110/35/10-кВ қосалқы станцияларын модернизациялау.

1.1. №145 «Қаратон-2» ПС 110/35/10кВ модернизациялау, (1 саты)

ОРУ-110кВ ауыстыру қарастырылған



2. Атырау қаласы мен Атырау облысының тозығы жеткен 0,4-6-10кВ желілерін модернизациялау

2.1. КТП-143/14 техникалық модернизациялау, мкр.Атырау. Өткізу қабілетін арттыратын 400кВА жабдықтарын 630кВА түріне ауыстыру жоспарланған.



2.2. ТП-267/1 техникалық модернизациялау, мкр.Привокзальный. Өткізу қабілетін арттыратын 2х630кВА жабдықтарын 2х1000кВА ауыстыру, сондай-ақ бағандарын, сымдарын СИП түріне ауыстыру жоспарланған.



ТП-267/1 техникалық модернизациялау, мкр.Привокзальный.




2.3. ТП-264/2 техникалық модернизациялау, мкр.Привокзальный. Өткізу қабілетін арттыратын 1х250кВА және 1х400кВА жабдықтарын 2х630кВА ауыстыру жоспарланған.





2.4. ТП-267/3 техникалық модернизациялау, мкр.Привокзальный. Өткізу қабілетін арттыратын 2х400кВА жабдықтарын 2х630кВА ауыстыру жоспарланған.



2.5. КТП- 656/13 техникалық модернизациялау, Жұмыскер. Өткізу қабілеттілігін арттыратын 60кВА жабдықтарын 630кВА ауыстыру жоспарланған.



2.6. КТП-441/9 техникалық модернизациялау, Еркінқала. Өткізу қабілетін арттыратын 250кВА жабдықтарын 400кВА ауыстыру жоспарланған, сондай-ақ бағаналары ауыстырылып, сымдары СИП түріне ауыстырылады.



2.7. КТП-11/13 техникалық модернизациялау, Менделеев к., 13. Өткізу қабілетін арттыратын 100кВА жабдықтарын 160кВА ауыстыру жоспарланған, сондай-ақ бағаналары ауыстырылып, сымдары СИП түріне ауыстырылады.



3. Арнайы автокөлік активтерін жаңарту:

3.1. Камаз 25тн шассиіндегі автокран алынды.



3.3. Арнайы көлік – КамАЗ жүк көлігі трактор-жартылай тіркеме алынды.



4. Апаттық диагностика және релелік қорғаныс және қорғаныс құралдарын модернизациялау:

4.1. «АНГСТРЕМ-3» электр техникалық зертханасы алынды.




5. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын іске асыру.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің бірлескен бұйрығымен 2022 жылдан шегерілген 6 дана ТП, КТП нысандарын модернизациялау жоспарлануда:

5.1. ТП-264/3 техникалық модернизациялау, мкр.Привокзальный. Өткізу қабілетін арттыратын 2х400кВА жабдықтарын 2х630кВА ауыстыру жоспарланған.




5.2. КТП-29/3 техникалық модернизациялау, Шолохов-Горький к.. Өткізу қабілетін арттыра отырып, 400кВА жабдықтарын 630кВА ауыстыру жоспарлануда.



5.3. КТП-38/14 техникалық модернизациялау, Өткізу қабілетін арттыра отырып, 400кВА жабдықтарын 630кВА ауыстыру жоспарлануда.



5.4. KTP-441/26 техникалық модернизациялау, Рақуша. Өткізу қабілетін арттыра отырып, 250кВА жабдықтарын 400кВА-ға ауыстыру, сымды СИП түріне ауыстыру жоспарлануда.



5.5. KTP-441/6 техникалық модернизациялау, Еркінқала. 250кВА жабдықтарын 250кВА ауыстыру, сымдарын СИП түріне ауыстыру.

